



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATÁN Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
11:00 a. m.

| Obra Pública | Nombre | Fuente de Financiamiento | Clave Proyecto | Proyecto | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Fin | Status | Tipo Obra | Tipo Contrato | Modalidad | Proveedor | Monto Vigente | Monto Original | Monto Modificado | Importe Avance | % Avance |
|--------------|--|--|----------------|-----------------------------|--|--------------|------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| MQY/FAISMUN | DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO, YUCATÁN | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 250108 | FONDO DE FISM -DF | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Nueva | | Invitación a Proveedores | Contrato | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | \$782,800.11 | \$782,800.11 | \$782,800.11 | \$782,800.11 | 100.00% |
| MQY/FAISMUN | DE TECHO FIRME EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO, YUCATÁN | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 250108 | FONDO DE FISM -DF | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 22/04/2024 | 21/05/2024 | Nueva | | Licitacion | Contrato | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | \$1,198,362.50 | \$1,198,362.50 | \$1,198,362.50 | \$1,198,362.50 | 100.00% |
| MQY/FAISMUN | DE PISO FIRME EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO, YUCATÁN | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 250108 | FONDO DE FISM -DF | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 05/03/2024 | 30/04/2024 | Nueva | | Invitación a Proveedores | Contrato | EDG&FR. S.A. DE C.V. | \$349,545.00 | \$349,545.00 | \$349,545.00 | \$349,545.00 | 100.00% |
| MQY/FIMSDF/I | DE TECHO FIRME EN QUINTANA ROO LOCALIDAD QUINTANA ROO ASENTAMIENTO QUINTANA ROO SEGUNDA ETAPA MANTENIMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO YUCATAN | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 250108 | FONDO DE FISM -DF | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 01/08/2024 | 31/08/2024 | Nueva | | Invitación a Proveedores | Contrato | REMORDEX | \$330,546.75 | \$330,546.75 | \$330,546.75 | \$330,546.75 | 100.00% |
| MQY/PARTI-AL | | RECAUDACION PARTICIPABLE | 250102 | GESTION DEL GASTO MUNICIPAL | Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos | 26/02/2024 | 26/03/2024 | Nueva | | Invitación a Proveedores | Contrato | EDG&FR. S.A. DE C.V. | \$331,092.34 | \$331,092.34 | \$331,092.34 | \$331,092.34 | 100.00% |